

**Gesamtbudget Projekt  
Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Str.**

<b>Vergabepakete</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Sachstand</b>	<b>Bisherige Kosten € brutto</b>	<b>zusätzlicher Mittel- bedarf in € brutto</b>	<b>Risikobetrag in € brutto</b>
VP 1	Sanierung der WC-Anlagen	überwiegend abgeschlossen, Restarbeiten nach Abschluß Fensterarbeiten (VP 3)	307.462	44.000	- €
VP 2	Vorgezogener Brandschutz wg. Wegfall der Rettungswege	überwiegend abgeschlossen	791.834	65.000	- €
VP 3	Vorbereitende Maßnahmen, Errichtung Rohbau und techn. Ausbaugewerke	Rohbau fertiggestellt, techn. Ausbaugewerke beginnen	11.936.506	1.355.600	
VP 3	Dächer und Fenster	in Ausführung	6.442.962	571.346	- €
VP 3	Heizungsanlage	in Ausführung, Gasheizung ist fertig gestellt.	1.475.056	44.575	
VP 4	restl. Ausbaugewerke Neubau	einzelne Mittelbindungen für Vergaben schon erfolgt, weitere Vergaben kurzfristig erforderlich	1.960.964	1.236.387	- €
VP 4	Außenanlagen Neubau	Vergabe ist erfolgt.	1.077.358	150.000	- €
ohne	Planung Beratung	bereits vergebene Leistungen, Kostensteigerungen, weiterer Unterstützungsbedarf, neue Bauleitung Hochbau	3.234.727	686.784	- €
ohne	Sonstiges	z.B. Abfallentsorgung, Brandsicherheitswachen, Baureinigungen	388.004	110.000	- €
		<b>Summe Vergabepakete</b>	<b>27.614.874</b>	<b>4.263.691</b>	-
		Projektvorbereitung einschl. Architektenwettb. (Aufwendungen bis 30.06.2018)	3.561.861		
		<b>Bisher verfügte Mittel</b>	<b>31.176.735</b>		
		<b>Gesamtfinanzbedarf</b>	<b>35.440.426</b>		
		<b>Aktuelles Budget 1.+ 2. BA</b>	<b>31.225.420</b>		
		<b>Budgetrest = Budgetdifferenz</b>	<b>- 4.215.006</b>		