

Allgemeine Information zur Maßnahme / zum Projekt

Bezeichnung **KiTa Peter-Härtling-Schule**

für das Haushaltsjahr **2023**

Datenstand vom **16.02.2023**

**Kurz-Beschreibung** Nach dem Auslaufen der Peter-Härtling -Schule mit Ende des Schuljahres 2020/2021 wird die Immobilie zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Im Haushaltsjahr 2023 stehen für die Maßnahme 2.092.731 € zur Verfügung. Dieser Betrag ergibt sich aus Resten aus dem Vorjahr sowie dem Ansatz für 2023.

**Auftrag / Beschluss v.** 14.10.2021 **DS-Nr.** 1294/2016-2021  
**Produkt** 36501 **Beginn ca. (geplant)** 01.06.2021  
**Konto** 78710092 **Ende ca. (geplant)** 2022/2023

**Maßnahmenfortschritt in %** 35 %

Notizen / Erläuterungen / Rechtsgrundlagen / Sachstand

Erste Beratung und Beschlussfassung im SoJuGA am 17.02.2021. Genehmigung des Bauantrages am 13.01.2023. Derzeit erfolgt die Planung der technischen gebäudeausstattung und des Außengeländes. Zudem wurden die Vergabeverfahren für die Leistungen Tischlerarbeiten, Fenster, Kücheneinrichtung und WC-Trennwände begonnen. Die Vergabe der Trägerschaft steht kurz vor dem Abschluss.

Mittelübersicht für das aktuelle Jahr 2023			
Mittelzufluss (+)		Mittelabfluss (-)	
Ansatz	1.000.000	Aufträge	0,00
Reste aus VJ	1.092.731	AO	80.308,51
ÜPL/APL		Verschied.	
Verschiedenes		Gesamt	
Gesamt		Abflüsse	80.308,51
Verfügbarkeit	2.092.731		
Noch verfügbar (aktuelles Jahr 2023): <b>2.012.422,49</b>			
Mittelübersicht Insgesamt			
Planungsfolgejahr (Ansätze)		Insgesamt (alle Jahre)	
2024		Gesamtmittel	2.092.731
2025		Insgesamt ausgegeben	80.308,51
2026		(beauftragt u. angeordnet)	
Noch verfügbar (insgesamt/ alle Jahr): <b>2.012.422,49</b>			
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			
2023 für 2024		2023 für 2025	
2023 für 2026		Gesamt VE	0

Ablaufplan / Maßnahmenabschnitte / Beauftragungen

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Datum	geplant	beauftragt	angeordnet	Verfügbar (Mittel)			Ausschuss u. -Datum	erl.
						Auftrag	2023	Insgesamt (alle Jahre)		
1.	Prämie Bauleistungsversicherung	05.01.2023			2.517,67		2.090.213,33	2.090.213,33		
2.	Container-und Entsorgungskosten	12.01.2023			246,93		2.089.966,40	2.089.966,40		
3.	Abschlagszahlung Planungskosten	16.01.2023			50.000,00		2.039.966,40	2.039.966,40		
4.	Gebühr Baugenehmigung	20.01.2023			13.086,00		2.026.880,40	2.026.880,40		
5.	Gebühr Prüfstatik	27.01.2023			1.056,72		2.025.823,68	2.025.823,68		
6.	Rückbau Schulutensilien	03.02.2023			4.357,19		2.021.466,49	2.021.466,49		
7.	Ingenieursleistung Tragwerksplanung	03.02.2023			9.044,00		2.012.422,49	2.012.422,49		
8.							2.012.422,49	2.012.422,49		
9.							2.012.422,49	2.012.422,49		
10.							2.012.422,49	2.012.422,49		
11.							2.012.422,49	2.012.422,49		
12.							2.012.422,49	2.012.422,49		
13.							2.012.422,49	2.012.422,49		
14.							2.012.422,49	2.012.422,49		
15.							2.012.422,49	2.012.422,49		

Anlage zu TOP 8.3 ö.T.

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Datum	geplant	beauftragt	angeordnet	Auftrag	2023	Insgesamt (alle Jahre)	Ausschuss u. -Datum	erl.
16.							2.012.422,49	2.012.422,49		
17.							2.012.422,49	2.012.422,49		
18.							2.012.422,49	2.012.422,49		
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.308,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.422,49</b>	<b>2.012.422,49</b>		