

Allgemeine Information zur Maßnahme / zum Projekt

Bezeichnung **KiTa Peter-Härtling-Schule**

für das Haushaltsjahr **2023**

Datenstand vom **05.06.2023**

Kurz-Beschreibung Nach dem Auslaufen der Peter-Härtling -Schule mit Ende des Schuljahres 2020/2021 wird die Immobilie zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Im Haushaltsjahr 2023 stehen für die Maßnahme 2.092.731 € zur Verfügung. Dieser Betrag ergibt sich aus Resten aus dem Vorjahr sowie dem Ansatz für 2023.

Auftrag / Beschluss v. **14.10.2021** DS-Nr. **1294/2016-2021**
 Produkt **36501** Beginn ca. (geplant) **01.06.2021**
 Konto **78710092** Ende ca. (geplant) **2022/2023**

Maßnahmenfortschritt in % **40 %**

Notizen / Erläuterungen / Rechtsgrundlagen / Sachstand

Erste Beratung und Beschlussfassung im SoJuGA am 17.02.2021. Genehmigung des Bauantrages am 13.01.2023. Derzeit laufen die Vergabeverfahren für die Leistungen Tischlerarbeiten, Kücheneinrichtung, WC-Trennwände, Elektro-und Heizungsinstallation. Der Abschluss des Betriebsführungsvertrages mit dem künftigen Betreiber ist in Kürze zu erwarten.

Mittelübersicht für das aktuelle Jahr 2023			
Mittelzufluss (+)		Mittelabfluss (-)	
Ansatz	1.000.000	Aufträge	0,00
Reste aus VJ	1.092.731	AO	261.895,22
ÜPL/APL		Verschied.	
Verschiedenes		Gesamt	
Gesamt		Abflüsse	261.895,22
Verfügbarkeit	2.092.731		
Noch verfügbar (aktuelles Jahr 2023): 1.830.835,78			
Mittelübersicht Insgesamt			
Planungsfolgejahr (Ansätze)		Insgesamt (alle Jahre)	
2024		Gesamtmittel	2.092.731
2025		Insgesamt ausgegeben	
2026		(beauftragt u. angeordnet)	261.895,22
Noch verfügbar (insgesamt/ alle Jahr): 1.830.835,78			
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			
2023 für 2024		2023 für 2025	
2023 für 2026		Gesamt VE	0

Ablaufplan / Maßnahmenabschnitte / Beauftragungen

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Datum	geplant	beauftragt	angeordnet	Verfügbar (Mittel)		Ausschuss u. -Datum	erl.
						Auftrag	Insgesamt (alle Jahre)		
1.	Prämie Bauleistungsversicherung	05.01.2023			2.517,67		2.090.213,33	2.090.213,33	
2.	Container-und Entsorgungskosten	12.01.2023			246,93		2.089.966,40	2.089.966,40	
3.	Abschlagszahlung Planungskosten	16.01.2023			50.000,00		2.039.966,40	2.039.966,40	
4.	Gebühr Baugenehmigung	20.01.2023			13.086,00		2.026.880,40	2.026.880,40	
5.	Gebühr Prüfstatik	27.01.2023			1.056,72		2.025.823,68	2.025.823,68	
6.	Rückbau Schultensilien	03.02.2023			4.357,19		2.021.466,49	2.021.466,49	
7.	Ingenieursleistung Tragwerksplanung	03.02.2023			9.044,00		2.012.422,49	2.012.422,49	
8.	Freischaltung Elt.-Anlage	02.03.2023			2.141,29		2.010.281,20	2.010.281,20	
9.	Baustrom Baubeleuchtung	02.03.2023			4.017,18		2.006.264,02	2.006.264,02	
10.	Anschluss Sanitärcontainer	24.03.2023			1.486,91		2.004.777,11	2.004.777,11	
11.	Architektenleistung	24.03.2023			21.420,00		1.983.357,11	1.983.357,11	
12.	Container-und Entsorgungskosten	04.04.2023			346,46		1.983.010,65	1.983.010,65	
13.	Ingenieursleistung	04.04.2023			4.722,68		1.978.287,97	1.978.287,97	
14.	Demontearbeiten Heizkörper	19.04.2023			2.827,74		1.975.460,23	1.975.460,23	
15.	Anschluss WC-Container	19.04.2023			2.406,30		1.973.053,93	1.973.053,93	

Anlage zu TOP 9.4 o.T.

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Datum	geplant	beauftragt	angeordnet	Auftrag	2023	Insgesamt (alle Jahre)	Ausschuss u. -Datum	erl.
16.	Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung	20.04.2023			15.647,85		1.957.406,08	1.957.406,08		
17.	Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung	21.04.2023			55.427,81		1.901.978,27	1.901.978,27		
18.	Ingenieursleistung	31.05.2023			20.000,00		1.881.978,27	1.881.978,27		
19.	Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung	01.06.2023			51.142,49		1.830.835,78	1.830.835,78		
20.							1.830.835,78	1.830.835,78		
21.							1.830.835,78	1.830.835,78		
22.							1.830.835,78	1.830.835,78		
23.							1.830.835,78	1.830.835,78		
24.							1.830.835,78	1.830.835,78		
25.							1.830.835,78	1.830.835,78		
26.							1.830.835,78	1.830.835,78		
27.							1.830.835,78	1.830.835,78		
28.							1.830.835,78	1.830.835,78		
29.							1.830.835,78	1.830.835,78		
30.							1.830.835,78	1.830.835,78		
31.							1.830.835,78	1.830.835,78		
32.							1.830.835,78	1.830.835,78		
33.							1.830.835,78	1.830.835,78		
34.							1.830.835,78	1.830.835,78		
35.							1.830.835,78	1.830.835,78		

Summe	0	0,00	261.895,22	0,00	1.830.835,78	1.830.835,78
--------------	----------	-------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------