

**Bauamt**

Sachbearbeiterin: Frau Kähler

Bad Bramstedt, den 19.10.2021

## **Informationsvorlage Nr. IV-35/2021**

(Anlage(n) zum Tagesordnungspunkt)

### **Bau einer neuen Kindertagesstätte hier: Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes**

Die Bauantragsunterlagen wurden Ende September erstellt und liegen beim Kreis Segeberg zur Prüfung vor.

Der Fördermittelantrag kann erst gestellt werden, wenn alle beteiligten Planer Kostenberechnungen fertiggestellt haben, das wird zeitnah passieren.

Das Architekturbüro Grunwald & Grunwald hat den gegenwärtig aktuellsten Stand des Bauzeitenplans geschickt, siehe Anlage.

Der Architekt geht momentan von einer reinen Bauzeit von 12 Monaten aus, unter der Bedingung, dass es keine Liefer- oder Personalschwierigkeiten bei den Firmen geben wird. Den Baubeginn für das Gebäude plant das Architekturbüro derzeit für Mai 2022. Die LVs sollen Ende Februar/Anfang März veröffentlicht werden, für die Angebotszeit, Auswertung und Beauftragung rechnet der Architekt mit 2 Monaten.

Die Planer haben zugesagt, dass sie ihr Bestmöglichstes geben werden, um den Prozess zu beschleunigen.

#### **Anlage(n):**

#### **Bauzeitenplan**