

Laufende/ Bevorstehende Maßnahmen

(Änderungen **fett** markiert)

Maßnahme	Sanierung Hauptstraße (Landstraße) von Einmündung "Am Sommerberg" bis Bahnhof Rösrath
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein, aber Dienstleistung für Straßen NRW mit kommunalem Eigenanteil gem. Verwaltungsvereinbarung
geschätzte Baukosten	1.477.918,72 € brutto
Submissionsergebnis	1.367.153,67 € brutto (davon ca. 370.000 € Anteil Stadt Rösrath)
Ausführungszeitraum	Frühjahr/Sommer 2021
Aktueller Maßnahmenstand	Der Bauauftrag ist vergeben. Bauausführung durch Fa. Eurovia Teerbau GmbH aus Troisdorf. Baubeginn in der 15. KW.

Maßnahme	Ausbau Scharrenbroicher Str.
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	956.077,89 €
Submissionsergebnis	737.975,59 €
Ausführungszeitraum	ab Frühjahr 2021
Aktueller Maßnahmenstand	Der Bauauftrag ist vergeben. Bauausführung durch Fa. Strabag aus Köln. Baubeginn am 12.04.2021

Geplante Maßnahmen

Maßnahme	Ausbau Lindenweg
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	520.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	2. Halbjahr 2021
Aktueller Maßnahmenstand	Freigabe der Ausschreibung am 27.11.18, s. Drucks.Nr.581/17; Ausschreibung im Dez. 2018 geplant; nach dem Beschluss BVU vom 25.03.2019 wird die Maßnahme bis 2021 zurückgestellt.

Maßnahme	Agger-Sülz-Radweg
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	ursprünglich einmal 726000 €, dort war jedoch noch keine zweite Brücke in Leimbach enthalten
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	-
Aktueller Maßnahmenstand	Es handelt sich im wesentlichen um zwei Ausbauabschnitte. 1. Bereich von Venauen bis zur Lüghauser Straße 2. Bereich Bergische Landstraße bis Stadtgrenze nach Overath. zu 1)Der Stadtrat hat für den Teilabschnitt „Haus Stade“ ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, da die Zusage über die Flächenbereitstellung seitens des Eigentümers zurückgezogen wurde. zu 2) Die Weiterführung auf Overather Stadtgebiet ict noch unklar, ist aber Voraussetzung für den Abschnitt in Rösrath.

Maßnahme	Nonnenstrombergweg
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	55.500,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	4.Quartal 2021/ Frühjahr 2022
Aktueller Maßnahmenstand	Ingenieurauftrag wurde im Oktober 2018 vergeben; Entwurfsplanung ist in Vorbereitung. Die Vermessung und die Baugrunduntersuchungen haben stattgefunden.

Maßnahme	Drachenfelsweg
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	69.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	4.Quartal 2021/ Frühjahr 2022
Aktueller Maßnahmenstand	Ingenieurauftrag wurde im Oktober 2018 vergeben; siehe Nonnenstrombergweg

Maßnahme	Wolkenburgweg
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	85.500,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	4.Quartal 2021/ Frühjahr 2022
Aktueller Maßnahmenstand	Ingenieurauftrag wurde im Oktober 2018 vergeben; siehe Nonnenstrombergweg

Maßnahme	Gerhart-Hauptmann-Str.
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	270.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	2. Halbjahr 2022
Aktueller Maßnahmenstand	Ingenieurauftrag wurde im Oktober 2018 vergeben

Maßnahme	An der Foche
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	1.168.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	Herbst 2021
Aktueller Maßnahmenstand	Die Maßnahme ist Bestandteil des InHK Rö-Nord. Der Förderbescheid liegt vor. Da jedoch das Schulzentrum Freiherr-vom-Stein als Anlieger mitveranlagt wird, ergibt sich für die anderen Anlieger ein relativ günstiger Straßenneubau. Die Freigabe der Ausschreibung ist heute auf der Tagesordnung.

Maßnahme	Hoffnungsthaler Straße 3.BA
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	1.060.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	1. Halbjahr 2021
Aktueller Maßnahmenstand	Gemäß Ratsbeschluss vom 01.07.2019 zurückgestellt. Parallel laufen Grunderwerbsverhandlungen im 2. BA. Erweiterung des Ing.-Auftrages heute auf der Tagesordnung

Maßnahme	An der Krumbach
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	429.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	1. Halbjahr 2023
Aktueller Maßnahmenstand	Ingenieurauftrag erteilt, Vorplanung in Arbeit

Maßnahme	Ausbau Am Hohwinkel
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	114.000,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	2. Halbjahr 2023
Aktueller Maßnahmenstand	Bürgerinformation in Vorbereitung; die Maßnahme wird gemäß Beschluss HPO vom 11.02.2019 bis 2023 zurückgestellt.

Maßnahme	Ausbau Sandweg
Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau	nein
geschätzte Baukosten	202.300,00 €
Submissionsergebnis	-
Ausführungszeitraum	2. Halbjahr 2021
Aktueller Maßnahmenstand	Zur Zeit laufen noch Grunderwerbsverhandlungen, wobei eine Teilfläche des Eckgrundstückes Beienburger Straße/Sandweg zwischenzeitlich erworben werden konnte. Die Bürgerinformation ist in Vorbereitung.